

Bijlage 31 Voorbeeld van een werkvergunning besloten ruimten

VERGUNNING VOOR BESLOTEN RUIMTEN		Nr.	
Aan boord van werktuig :		plaats en omschrijving werkzaamheden :	
Werkzaamheden : betreden van besloten ruimten			
Werkzaamheden : koudwerk in besloten ruimten			
Werkzaamheden : heetwerk in besloten ruimten			
Geldig van	t/m	[n.b. max geldig voor 1 wacht]	Geldig voor personen

Mogelijk aanwezige risico's		
o Brand- en ontploffing	o Vallen, uitglijden, vallende voorwerpen	o Verdrinking
o Afwijkend zuurstofgehalte	o Lasdampen	o Bewegende delen
o vergiftigingsgevaar	o Warmtestuwing	o Gevaren van stroomdoorgang

Gasmeting : maximaal 30 minuten voor betreden

Te verwachten stoffen in de ruimte
 Herhalingsmetingen vereist per Uur/min

Datum	Tijdstip	Zuurstof % norm 20-21%	LEL % norm <= 10%	Gasmeetbuisje verkleuring ja/nee	gemeten door: naam	firma	paraaf

Genomen of te nemen maatregelen door verlener / aanvrager buiten de voorgeschreven standaard PBM's.								
n.b. in besloten ruimten geldt altijd een rookverbod								
	ja	nee	nvt		ja	nee	nvt	
Voorlichting gegeven aan betreffende medewerkers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatische blusinstallatie uitgeschakeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gascertificaat vereist door gasdeskundige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilator aangesloten (expl. veilig/luchtaangedreven)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hulpverlening voor noodgevallen geregeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ruimte gespoeld met :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blusmiddelen/reddingsmiddelen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- lucht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verbod op open vuur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- water	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beschermende kleding (brand vertragend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ventilatie met lucht tijdens werkzaamh. handhaven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Handschoenen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tweede vluchtweg aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Veiligheidslaarzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruimte gemakkelijk te betreden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oogbeschermingsmiddelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mangaten afgeschermd [valgevaar]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adembescherming noodzakelijk in besloten ruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Waarschuwbord[en] geplaatst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
harnasgordel met reddingslijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steigerwerk installeren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Meetapparatuur bij werkzaamheden [spec's onder opm]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	apparaten/verlichting explosie veilig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de communicatie goed geregeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elec. app./verlichting veilige spanning (42V~/110V=)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn communicatiemiddelen getest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Branders in goede staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brandbare resten verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Slangbreuk beveiliging geïnstalleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Afsluiters geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maximaal 1 koppeling per 10 mtr. slanglengte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leidingen afgeblind / verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Slang/koppelingen in goede staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Machines/motoren geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.b. Geen slangkoppeling eerste 10 mtr vanaf aansluiting op brander				
Na afloop van de werkzaamheden de werkplek opruimen en de vergunning inleveren bij de vergunningverlener								

Werkzaamheden worden uitgevoerd door:
 Opmerkingen:

Vergunningverlener: Kapitein/ hoofd of verantwoordelijk schipper Naam :	Aanvrager functie : Naam :	Toezichthouder functie : Naam :
Handtekening:	Handtekening:	Handtekening :

Met het plaatsen van de handtekening wordt verklaard dat de aangegeven werkzaamheden onder de genoemde omstandigheden duidelijk zijn en dat men akkoord gaat met de uitvoering ervan